



Дума Белозерского муниципального округа Курганской области

РЕШЕНИЕ

от 14 февраля 2024 года № 625
с. Белозерское

О реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы

Заслушав информацию отдела ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы, Дума Белозерского муниципального округа Курганской области

РЕШИЛА:

1. Информацию о реализации муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области:

- продолжить работу по развитию дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области в 2025 году;

- принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий и показателей действующей муниципальной программы, касающейся дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и нормотворческой деятельности Думы Белозерского муниципального округа Курганской области.

Председатель Думы
Белозерского муниципального округа

А.В. Кубасов

Глава
Белозерского муниципального округа

Н.А. Богданова

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы (далее Программа) была разработана с целью формирования сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования, соответствующей потребностям населения и экономики округа, повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов, обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем выполнения ремонтных и эксплуатационных работ.

Программой предусмотрены мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения на сумму 122 082 959,33 руб.

На **2022** год, в рамках Программы, были запланированы мероприятия по ремонту дорог, мостов, устройству тротуаров и иных видов дорожной деятельности на сумму 25 148 433,33 руб.

Фактически выполнено:

- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Гладкова от ул.Попова до ул.Садовая в с.Белозерское протяженностью 0,28 км, стоимость – 3 332 547,37 руб.;
- устройство тротуара по ул.Ленина от ул.Пушкина до магазина «Найдена» в с. Белозерское протяженностью 0,13 км, стоимость – 589 478,32 руб.;
- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Свободы от ул.Сурова до ул.Сибирская в с.Светлый Дол протяженностью 0,36 км стоимость – 2 639 802,97 руб.;
- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Животноводов от ул.Сурова до д. №12 в с.Светлый Дол протяженностью 0,46 км, стоимость – 3 098 604,07 руб.
- устройство посадочной площадки по ул.Свободы в с.Светлый Дол, стоимость – 78 216,79 руб.;
- установка автопавильона по ул.Свободы в с.Светлый Дол, стоимость – 439 636,54 руб.;
- строительство линии уличного освещения по ул.Свободы в с.Светлый Дол, протяженностью 1,7 км, стоимость – 2 673 808,24 руб.;
- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Данилова от ул.Стенникова до д. №56 в с.Памятное, стоимость – 9 010 434,16 руб.;
- ремонт деревянного моста в д.Бунтина, стоимость – 1 105 378,8 руб.;
- ремонт деревянного моста в д.Редькино, стоимость – 1 050 580,48 руб.

В 2022 году отремонтировано 2,0 км автомобильных дорог.

Общая стоимость выполненных работ за 2022 год составила – 24 018 487,74 руб. (95,5%)

На **2023** год были запланированы мероприятия по ремонту дорог, устройству тротуаров и иных видов дорожной деятельности на сумму 35 747 180 руб.

Фактически выполнено:

- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Рогачева от пер.Майский до ул.Попова в с.Белозерское протяженностью 0,39 км, стоимость – 4 838 527,32 руб.;
- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Попова от ул.Мойзыха до ул.Кирова в с.Белозерское протяженностью 0,45 км, стоимость – 5 073 933,03 руб.;
- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Калинина от ул.Садовая до ул.Попова протяженностью 0,31 км, стоимость – 2 866 014,92 руб.;

- устройство тротуара по ул. Советская от ул.Солнечная до д. №4Б в с.Белозерское протяженностью 0,42 км, стоимость – 2 845 487,7 руб.;
- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Доможирова от ул.Молодежная до д. №14 в с.Скопино протяженностью 0,284 км, стоимость – 1 943 281,05 руб.;
- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Молодежная от ул.Доможирова до д. №9 в с.Скопино протяженностью 0,14 км, стоимость – 1 073 587,18 руб.;
- устройство щебеночного покрытия по ул. Перминова от д. №2 до д. №30 в с. Романовское протяженностью 0,4 км, стоимость – 1 078 682,61 руб.;
- устройство щебеночного покрытия по ул. Победы от д. №1 до д. №15 в с. Романовское протяженностью 0,3 км, стоимость – 809 011,89 руб.

В 2023 году отремонтировано 2,274 км автомобильных дорог.
Общая стоимость выполненных работ за 2023 год составила – 20 528 525,7 руб. (57,4%).

На **2024** год были запланированы мероприятия по ремонту дорог на сумму 61 187 346 руб.

Фактически выполнено:

- устройство щебеночного покрытия по ул.Правительственная и ул.Молодежная в д.Ягодная протяженностью 1,223 км, стоимость – 6 703 080 руб.;
- устройство щебеночного покрытия по ул.Мира в с.Чимеево протяженностью 1,6 км., стоимость – 8 875 690 руб.;
- устройство щебеночного покрытия по ул.Большая в д.Тюменцева протяженностью 1,5 км., стоимость – 7 999 750 руб.;
- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Советская от ул.Рабочая до территории ООО «Курганстальмост лес» в с.Боровлянка протяженностью 0,53 км., стоимость – 6 442 630 руб.

В 2024 году отремонтировано 4,853 км. автомобильных дорог.

Общая стоимость выполненных работ за 2024 год составила – 30 021 150 руб. (49%).

В 2024 году, по причине переносов сроков проведения аукционов, подрядчик не смог в течение осеннего сезона выполнить работы на следующих объектах:

- устройство щебеночного покрытия по ул.Малая в д.Тюменцева протяженностью 0,52 км, стоимость – 2 773 250 руб.;
- устройство щебеночного покрытия по ул. Мира в с.Першино протяженностью 1,1 км, стоимость – 5 851 880 руб.

По причине отсутствия заявок от подрядчиков при проведении аукциона не выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на ул.Труда в д.Корюкина протяженностью 0,29 км, стоимость – 5 606 362,43 руб.

Указанные мероприятия перенесены на 2025 год.

Общая сумма выполненных в 2022-2024 годах мероприятий по Программе составила 74 568 163,44 руб. (61% от запланированных средств).

Во время проведения ремонтных работ на автодорогах осуществлялся строительный контроль на основании договоров заключенных с АО «Центр технического контроля и качества дорожных работ».